

**Отчет**  
**об исполнении поквартального графика реализации**  
**приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**  
**«Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»**

Федеральный округ: Северо-Западный				
Субъект Российской Федерации: Новгородская область				
Инвестор: ООО «НОРД»				
Название инвестиционного проекта: «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»				
Отчетный период: 2 квартал 2018г.				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
<b>Объем инвестиций (млн. рублей)</b>				
<b>ЭТАП 1: Заключение договоров аренды</b>	1 квартал 2018г.	Не заключены	1 квартал 2018г.	Не заключены
<b>ЭТАП 2: Создание производственных мощностей по заготовке и вывозке древесины</b>				
Покупка харвестеров	0	0	0	0
Покупка форвардеров	0	0	0	0
Покупка сортиментовозов с гидроманипуляторами	0	0	0	0
Покупка бульдозера	0	0	0	0
Покупка грейдера	0	0	0	0
Покупка лесовозов с гидроманипуляторами	0	0	0	0
Покупка трала для перевозки техники	0	0	0	0
Увеличение мощности вспомогательных производств	0	0	0	0
Проектирование и проведение государственного	4	4	4	4

кадастрового учета лесных участков				
Создание лесной инфраструктуры	0	0	0	0
<b>ЭТАП 3: Создание деревообрабатывающего производства</b>				
Линия лесопиления	58.35	58.7	58.35	58.7
Подготовка производственной площадки	0	0	0	0
Линия строгания и сращивания	0	0	0	0
Строительство цеха строгания и сращивания	0	0	0	0
Модернизация сушильного комплекса	0	0	0	0
Линия сортировки круглого леса	1.2	1.2	1.2	1.2
Погрузчики фронтальные	0	0	0	0
Погрузчики вилочные	0	0	0	0
Увеличение энергетических мощностей	0	0	0	0
Увеличение мощности вспомогательных производств	0	0	0	0
<b>ЭТАП 4: Создание производства по утилизации отходов</b>				
Линия брикетирования древесных отходов	0	0	0	0
<b>Выполнение графика (процентов)</b>				
<b>ЭТАП 1: Заключение договоров аренды</b>	100%	0%	100%	0%
<b>ЭТАП 2: Создание производственных мощностей по заготовке и вывозке древесины</b>				
Покупка харвестеров	0%	0%	0%	0%
Покупка форвардеров	0%	0%	0%	0%
Покупка сортиментовозов с гидроманипуляторами	0%	0%	0%	0%
Покупка бульдозера	0%	0%	0%	0%

Покупка грейдера	0%	0%	0%	0%
Покупка лесовозов с гидроманипуляторами	0%	0%	0%	0%
Покупка трала для перевозки техники	0%	0%	0%	0%
Увеличение мощности вспомогательных производств	0%	0%	0%	0%
Проектирование и проведение государственного кадастрового учета лесных участков	100%	100%	100%	100%
Создание лесной инфраструктуры	0%	0%	0%	0%
<b>ЭТАП 3: Создание деревообрабатывающего производства</b>				
Линия лесопиления	39,9%	40,2%	39,9%	40,2%
Подготовка производственной площадки	0%	0%	0%	0%
Линия строгания и сращивания	0%	0%	0%	0%
Строительство цеха строгания и сращивания	0%	0%	0%	0%
Модернизация сушильного комплекса	0%	0%	0%	0%
Линия сортировки круглого леса	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%
Погрузчики фронтальные	0%	0%	0%	0%
Погрузчики вилочные	0%	0%	0%	0%
Увеличение энергетических мощностей	0%	0%	0%	0%
Увеличение мощности вспомогательных производств	0%	0%	0%	0%
<b>ЭТАП 4: Создание производства по утилизации отходов</b>				
Линия брикетирования древесных отходов	0%	0%	0%	0%
<b>Договор аренды лесного участка/ Дата (число, месяц, год)</b>				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	1. 1 квартал 2018г.	1. Не заключен 2. 0,00 тыс.куб.м.	1. 1 квартал 2018г.	1. Не заключен 2. 0,00
2. Начало заготовки древесины аренды (тыс.	2. 0,00	3. ---	2. 0,00	тыс.куб.м.

куб. метров) 3. Применение понижающего коэффициента	тыс.куб.м. 3. ---		тыс.куб.м. 3. ---	3. ---
<b>Дата (число, месяц, год)</b>				
Ввод объектов в эксплуатацию	01.07.2019	---	01.07.2019	---

Генеральный директор  
ООО «НОРД»  
Бобрищев А.А.

23.08.2018

