



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

22 января 2019 года
Дата составления акта
11 часов 05 мин.
время составления акта

АКТ

**о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Модернизация производства по комплексной переработке
древесины на ООО «Норд» за период 01.10.2018-31.12.2018гг.
и по итогам 2018 года**

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 17.01.2019 года № 4-Л/С-ВР, должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН 5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО

11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанка России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за IV квартал 2018 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, общий объем привлеченных инвестиций по состоянию на 01.01.2019 года составляет 99,03 млн. рублей, или 52 % от плана.

Объем привлеченных инвестиций за IV квартал 2018 года подтверждается платежными документами:

п/п № 50 от 15.10.18 на 64500 Евро (Курс Евро - 76,50 руб.)	п/п № 52 от 28.12.18 на 120000 Евро (Курс Евро - 78,39 руб.)
п/п № 697 от 04.10.18 на 173091,62 руб.	п/п № 698 от 04.10.18 на 26250 руб.
п/п № 717 от 18.10.18 на 15150 руб.	п/п № 700 от 05.10.18 на 55803,60 руб.
п/п № 739 от 23.10.18 на 200000 руб.	п/п № 750 от 02.11.18 на 200000 руб.
п/п № 796 от 22.11.18 на 32784 руб.	п/п № 802 от 23.11.18 на 280000 руб.
п/п № 803 от 23.11.18 на 120000 руб.	п/п № 804 от 23.11.18 на 741054,75 руб.
п/п № 813 от 29.11.18 на 23007,84 руб.	п/п № 814 от 29.11.18 на 46137,10 руб.
п/п № 826 от 04.12.18 на 125000 руб.	п/п № 838 от 10.12.18 на 45387,70 руб.
п/п № 830 от 05.12.18 на 300000 руб.	
Итого: 16 724 716,61 рублей	

В соответствии с поквартальным графиком реализации проекта, определенным концепцией проекта, инвестиции ООО «Норд» на конец 2018 года должны составлять 187,9 млн. рублей.

Отставание по объёму привлечения инвестиций в проект на 01.01.2019 составляет 89 млн. рублей.

Заключение.

При осуществлении контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» выявлены нарушения срока исполнения поквартального графика, предусмотренного Концепцией.

К концу 2018 года должно быть выполнено:

1. Проектирование и проведение государственного кадастрового учета лесных участков;
2. Заключены договора аренды лесных участков;
3. Подготовлен проект освоения лесов;
4. Утверждена проектная документация;
5. Подготовлена строительная площадка;
6. Начато создание лесной инфраструктуры;

7. Произведено увеличение мощности вспомогательных производств;
8. Произведено увеличение энергетических мощностей;
9. Смонтирована линия сортировки круглого леса;
10. Приобретено штабелирующее устройство;
11. Произведена модернизация сушильного комплекса;
12. Организовано производство сухих пиломатериалов;
13. Организовано производство паллетных заготовок;
14. Организовано производство технологической щепы;
15. Организовано лесопиление;
16. Приобретена лесозаготовительная и лесохозяйственная техника.

Отставания от графика реализации проекта:

№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отставание от поэтапного плана, согласно табл.7.2 и табл. 3.1 концепции
1.	Подготовка проектной документации по созданию лесоперерабатывающей и лесной инфраструктуры, проектирование и проведение государственного кадастрового учета лесных участков	12 месяцев
2.	Заключение договоров аренды лесных участков	9 месяцев
3.	Подготовка проектов освоения лесов	9 месяцев
4.	Утверждение проектной документации	9 месяцев
5.	Создание лесной инфраструктуры на арендованных лесных участках	8 месяцев
6.	Приобретение лесозаготовительной и лесохозяйственной техники	8 месяцев
7.	Приобретение монтаж и пуско-наладка линии лесопиления	не начато
8.	Приобретение монтаж и пуско-наладка штабелирующего оборудования	не начато
9.	Приобретение монтаж и пуско-наладка линии сортировки круглого леса	не начато
10.	Организация лесопиления	не начато
11.	Организация производства технологической щепы	не начато
12.	Увеличение энергетических мощностей	не начато
13.	Увеличение мощности вспомогательных производств	не начато
14.	Модернизация сушильного комплекса	не начато
15.	Организация производства сухих пиломатериалов	не начато
16.	Организация производства паллетной заготовки	не начато

На момент проверки ООО «Норд» проведено:



- проектирование лесных участков,
- подготовлена производственная площадка цеха,

- произведена частичная оплата оборудования для линии лесопиления,
- произведена частичная оплата оборудования для линии сортировки круглого леса,
- установлена ВЭБ-камера с доступом просмотра предприятия.


Согласно представленной ежеквартальной отчетности ООО «Норд» о ходе реализации проекта, отставание в привлечении инвестиций составляет 89 млн. рублей.

Акт составлен в 2 экземплярах в присутствии руководителя предприятия (или уполномоченного должностного лица) и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики

Приложение к Акту «Реализация приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» по итогам 2018 года – 3 листа.

Руководитель предприятия  А.А. Бобрищев
(подпись, ФИО)

«22» января 2019 г.

*Прошу принять во внимание, что
обсуждение об графике в числе
Получение проектной документации и
Получение государственного кадастрового
регистра на базе компании ООО Норд.*