


СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель Губернатора
 Новгородской области
 А.С. Бойцов
 «20» сентября 2017 г.

Отчет о ходе реализации государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

за 2016 год
 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы


1	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства местного бюджета			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			Другие внебюджетные источники	
	профицировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по государственной программе	9862,195	9862,195	8744,7	8737,515	8737,515	1125,14	1124,68	1124,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласовано: Заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области  Ю.Е. Веткин

«20» сентября 2017 г.

Согласовано:

Первый заместитель руководителя департамента финансов Новгородской области

 Г.Н. Питерова

«__» _____ 2017 г.

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»**

(наименование государственной программы)

за 2016 год

(отчетный период)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Организация корректировки проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кересть в г. Чудово Новгородской области"	2016 год	25 апреля 2016 года в соответствии с заключенным государственным контрактом от 28.11.2015 №28 приняты работы по корректировке проектной и рабочей документации «Строительство сооружений инженерной защиты на р.Кересть в г.Чудово Новгородского области».	-
2.	Организация работ по ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов в русле р. Стипенка по адресу: Великий Новгород, квартал 239	2016 год	В первом полугодии 2016 года был разработан проект на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки остатков железобетонных конструкций и их частей, находящихся в русле реки Стипенка по адресу: Великий Новгород, квартал 239. По результатам проведенного запроса копировок был заключен государственный контракт от 08.09.2016 №42 с индивидуальным предпринимателем Спиридоновым Алексеем Сергеевичем на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки железобетонных конструкций и их частей, находящихся в русле реки Стипенка. Работы проведены на участке протяженностью 0,05 км., стоимость работ составила 240,00 тыс.рублей.	-
3.	Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)	2014 - 2016 годы	В 2016 году завершена реализация начатого в 2014 году мероприятия «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)». Работы 2016 года выполнены в полном объеме. Протяженность участка работ 2016 года - 0,35 км. Стоимость работ 2016 года – 8 737,515 тыс.рублей.	-
4.	Выполнение работ по креплению каменной наброской dna р. Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта "Расчистка и углубление русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области"	2015 - 2016 годы	В 2016 году завершено выполнение работ, начатых в 2015 году, по креплению каменной наброской dna р.Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области». Работы 2016 года выполнены в полном объеме. Протяженность участка выполнения работ 2016 года - 40 м. Стоимость работ 2016 года - 127,68 тыс.рублей.	-

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

за 2016 год
 (отчетный период)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя		Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		план на текущий год	факт за отчетный период	
1.	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (км)	0,05	0,05	-
2.	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (кв. км)	0,00025	0,00025	-
3.	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тыс. чел.)	3,22	3,22	-
4.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	35,61	35,61	-
5.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопожарных мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод (%)	14,7	14,79	В связи с поэтапной реализацией проекта «Расчистка и углубления русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области» изменение данного показателя обусловлено реализацией очередного этапа работ. В результате проведения 1 этапа работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области численность населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопожарных мероприятий территории, увеличилась на 14 человек.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)
за январь-декабрь 2016 года

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №326 запланировано к реализации 4 мероприятия, в том числе одно из них – за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

1. Организация корректировки проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кересь в г. Чудово Новгородской области".

25 апреля 2016 года приняты работы по заключенному с АО «институт Новгородинжпроект» государственному контракту от 28.11.2015 №28 по корректировке проектной и рабочей документации «Строительство сооружений инженерной защиты на р.Кересь в г.Чудово Новгородской области». Произведена оплата выполненных работ за счет средств областного бюджета в сумме 757,0 тыс. рублей.

2. Организация работ по ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов в русле р. Стипенка по адресу: Великий Новгород, квартал 239.

В первом полугодии 2016 года был разработан проект на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки остатков железобетонных конструкций и их частей, находящихся в русле реки Стипенка по адресу: Великий Новгород, квартал 239. В третьем квартале 2016 года по результатам проведенного запроса котировок был заключен государственный контракт от 08.09.2016 №42 с индивидуальным предпринимателем Спиридоновым Алексеем Сергеевичем на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки железобетонных конструкций и их частей, находящихся в русле реки Стипенка. Работы проведены на участке реки протяженностью 0,05 км, площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации р. Стипенка составила 0,00025 км². В результате реализации мероприятия улучшены экологические условия проживания 3,22 тыс. чел. Стоимость работ составила 240,00 тыс.рублей.

3. Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап).

Мероприятие «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)» реализуется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области

водных отношений. В 2016 году завершены работы по реализации данного мероприятия, начатые в 2014 году, то есть завершены работы по государственным контрактам:

- от 20.11.2014 №13, заключенным с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии», на выполнение работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап);

- от 25.08.2016 №60, заключенном с ООО «СК «Партнёр», на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по государственному контракту от 20.11.2014 №13. Ранее заключенный с ООО «Альянс-Кваттро» государственный контракт от 29.12.2014 №19 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля расторгнут в одностороннем порядке 23.08.2016;

- от 29.12.2014 №20, заключенным с ОАО «институт Новгородинжпроект», на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по государственному контракту от 20.11.2014 №13.

В 2016 году выполнены работы на участке протяженностью 0,35 км. Стоимость работ 2016 года 8737,515 тыс.рублей.

4. Выполнение работ по креплению каменной наброской дна р. Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта "Расчистка и углубление русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области"

В 2016 году завершены начатые в 2015 году работы по креплению каменной наброской дна р.Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта "Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области", т.е. завершены работы по государственным контрактам:

- от 01.09.2015 №21, заключенном с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии», на выполнение работ по креплению каменной наброской дна р.Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области;

- от 25.08.2016 №61, заключенном с ООО «СК «Партнёр», на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по государственному контракту от 01.09.2015 №21. Ранее заключенный с ООО «Альянс-Кваттро» государственный контракт от 14.09.2015 №56 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля расторгнут в одностороннем порядке 23.08.2016;

- от 14.09.2015 №57, заключенном с ОАО «институт Новгородинжпроект», на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по государственному контракту от 01.09.2015 №21.

Протяженность участка выполнения работ 2016 года 40 м. Стоимость работ 2016 года 127,68 тыс.рублей.

**Заместитель начальника управления
организации экологических программ
и выдачи разрешительных документов**



Е.В. Отморская

«13» февраля 2017 года

Критерии оценки эффективности реализации
государственной программы Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)

за **2016** год

N п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации программы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей	отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей	1	35	35
2.	Выполнение мероприятий программы	отношение выполненных в отчетном году мероприятий программы $< * >$ к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы	1	25	25
3.	Уровень фактического объема финансирования программы	отношение фактического объема финансирования программы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета)	1	10	10
4.	Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета	1	10	10

5.	Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета	1	10	10
6.	Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов	1	5	5
7.	Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов	1	5	5
	Оценка эффективности реализации программы в баллах (пэф) <***>	x	x	x	100,0

<*> - мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> - в случае привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> - сумма баллов по графе 6.