



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Маловишерский район, г. Малая
Вишера, улица Лесозаготовителей,
место составления акта

27 января 2021 года
Дата составления акта
10 часов 11 мин.
Время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» за период:

март 2018 - март 2020 года,

2 квартал 2020 года,

3 квартал 2020 года,

4 квартал 2020 года.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 26.01.2021 № 70, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174260, Новгородская область, Маловишерский район, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, дом 2, телефон 8(8162)986107, 8(921)6909790, 8(8162)968100, ИНН 5307007478, КПП 530701001, ОГРН 1105336000220.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2018-2024гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией, и проверка достоверности отчетных данных по инвестиционному проекту «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Хасслахерлес» документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, с начала реализации проекта за период март 2018 – декабрь 2020 гг. вложено 273,478 млн. рублей (без НДС).

Объем привлеченных инвестиций подтверждается платежными документами.

За контрольный период введены в эксплуатацию и поставлены на баланс:

1. автостоянка грузового транспорта с забором (новая);
2. противопожарная сеть (система пожарного тушения на территории завода) (новая система);
3. обратная система дождевания (новая);
4. модернизировано подземное хранилище воды с насосной станцией (установлена система очистки);
5. модернизировано сооружение водоочистное №2 (установлены обратноосмотические мембраны);
6. модернизирована линия сортировки и окорки сырья (скребковый конвейер, распределительный шкаф, пульт управления, окорочный станок, компрессорная станция);
7. модернизирована котельная (усовершенствованы теплообменники);
8. модернизировано оборудование для упаковки и сортировки (установлена электронная система взвешивания с автоматической подачей);
9. модернизирован строгальный цех (установлены новые ворота);
10. модернизирована площадка нижнего склада №2 (установлены молниеотводы);

- 11.грейфер VOLVO;
- 12.ковш планировочный поворотный;
- 13.ковш экскаваторный;
- 14.перегрузатель колесный;
- 15.погрузчик KALMAR;

Мероприятия, согласно поквартальному графику, проведены в 2018-2019 году, в 1 квартале 2020 года проведены остаточные платежи, во 2, 3, 4 квартале 2020 года мероприятия не проводились, инвестиции не планировались.

	2018	2019	2020
1кв	20 026,00	37 282,00	1 025,00
2кв	11 900,00	22 181,00	
3кв	99 686,00	39 560,00	
4кв		41 818,00	
	131 612,00	140 841,00	1 025,00

Итого: 273 478, 0 тыс. руб.

Заключение.

Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта выполнены, за исключением ввода в эксплуатацию сушильных камер, по причине невозможности въезда иностранных специалистов по наладке оборудования, в связи с коронавирусной инфекцией.

Не заключены договора аренды лесных участков, запланированные в 3 квартале 2020г.

По введенным в эксплуатацию объектам представлены акты ввода и документы, подтверждающие постановку на баланс предприятия (см. в Приложении).


Согласно представленным в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, объем привлеченных инвестиции за отчетный период года составляет 273,478 млн. рублей (без НДС).


Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного

	освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение:

1. Отчет «Хасслахерлес» о ходе реализации проекта по состоянию на 01.01.2021 – 4л.
2. Справка о ходе реализации проекта – 1л.
3. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 3 л.
4. Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию и постановку на баланс предприятия – *144 л.*

Руководитель предприятия _____



Г. Кирхмайер

«27» января 2021 г.