



Общество с ограниченной ответственностью «НОРД»

174581 Новгородская обл., Хвойнинский р-н, р.п. Хвойная, ул. Заводская, д.38,
ИНН 531600643; КПП 531601001; БИК 044959698; ОКПО 11162852
Р/счет 40702810643050000300 в отделении № 8629 Сбербанка России,
г. Великий Новгород, к/счет 30101810100000000698
Тел/факс: +7 8166 75 0500; +7 8166 75 5299



Исх. № ИП 15/04-18-02
от 15 апреля 2018г.

**Справка
об использовании инвестиционных денежных средств по проекту
«Модернизация производства по комплексной переработке древесины
на ООО «Норд»»
за 1 квартал 2018 года**

В течение 1-го квартала 2018 года ООО «НОРД» для реализации проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»» привлекло инвестиций в общей сумме 17,5 млн руб. (в т.ч. собственные – 1,1 млн руб, заёмные – 16,4).

Из общей суммы привлеченных средств использовано для реализации проекта – 0,00 млн руб.

Генеральный директор
ООО «НОРД»
Бобрищев А.А.



Отчёт
о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
за 1 квартал 2018 года

Субъект РФ: Новгородская область

Заявитель: ООО «НОРД» (ИНН 5316006431)

Название проекта: «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»»

Приказ Минпромторга РФ № 478 от 16.02.2018г.

№ п/п		По проекту	По факту*	
1.	Дата начала осуществления проекта	4 кв. 2017г.	1 кв. 2018г.	
2.	Дата завершения проекта	4 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	
3.	Заключение Договоров аренды лесных участков, выделенный размер расчётной лесосеки (тыс.куб.м)	214,44	0,00	
4.	Фактический объем заготовленной древесины с начала реализации проекта (тыс.куб.м.)	0,00		
5.	Фактический объем заготовленной древесины за отчетный период (тыс.куб.м.)	0,00		
6.	Общий объем привлекаемых инвестиций для реализации инвестиционного проекта (млн.руб.), из			
		собственные	4,00	0,00
		заёмные	505,7	0,00
7.	Инвестиции привлечённые в инвестиционный проект с начала реализации (млн.руб.), из них:			
		собственные	0,00	0,00
		заёмные	0,00	0,00
8.	Инвестиции привлечённые в проект за отчетный период (млн.руб.), из них:			
		собственные	0,00	0,00
		заёмные	0,00	0,00
9.	Выполнение календарного плана, нарастающим итогом с начала реализации проекта (%)	0,00%		
10.	Внесения арендной платы арендодателем (млн.руб.)	2,216		
11.	Выполнение текущих обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации (млн.руб.)	2,178		

Генеральный директор
 ООО «НОРД»
 Бобрищев А.А.

