

Отчет
об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
«Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»

Федеральный округ: Северо-Западный				
Субъект Российской Федерации: Новгородская область				
Инвестор: ООО «НОРД»				
Название инвестиционного проекта: «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»				
Отчетный период: 3 квартал 2018г.				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций (млн. рублей)				
ЭТАП 1: Заключение договоров аренды	1 квартал 2018г.	Не заключены	1 квартал 2018г.	Не заключены
ЭТАП 2: Создание производственных мощностей по заготовке и вывозке древесины				
Покупка харвестеров	0	0	0	0
Покупка форвардеров	0	0	0	0
Покупка сортиментовозов с гидроманипуляторами	0	0	0	0
Покупка бульдозера	0	0	0	0
Покупка грейдера	0	0	0	0
Покупка лесовозов с гидроманипуляторами	0	0	0	0
Покупка трала для перевозки техники	0	0	0	0
Увеличение мощности вспомогательных производств	0	0	0	0
Проектирование и проведение государственного	4	4	4	4

кадастрового учета лесных участков				
Создание лесной инфраструктуры	0	0	0	0
ЭТАП 3: Создание деревообрабатывающего производства				
Линия лесопиления	43.6	11.15	101.95	69.85
Подготовка производственной площадки и цеха лесопиления	3.2	7.9	3.2	7.9
Линия строгания и сращивания	0	0	0	0
Строительство цеха строгания и сращивания	0	0	0	0
Модернизация сушильного комплекса	0	0	0	0
Линия сортировки круглого леса	1.2	1.2	1.2	1.2
Погрузчики фронтальные	0	0	0	0
Погрузчики вилочные	0	0	0	0
Увеличение энергетических мощностей	0	0	0	0
Увеличение мощности вспомогательных производств	0	0	0	0
ЭТАП 4: Создание производства по утилизации отходов				
Линия брикетирования древесных отходов	0	0	0	0
Выполнение графика (процентов)				
ЭТАП 1: Заключение договоров аренды	100%	0%	100%	0%
ЭТАП 2: Создание производственных мощностей по заготовке и вывозке древесины				
Покупка харвестеров	0%	0%	0%	0%
Покупка форвардеров	0%	0%	0%	0%
Покупка сортиментовозов с гидроманипуляторами	0%	0%	0%	0%

Покупка бульдозера	0%	0%	0%	0%
Покупка грейдера	0%	0%	0%	0%
Покупка лесовозов с гидроманипуляторами	0%	0%	0%	0%
Покупка трала для перевозки техники	0%	0%	0%	0%
Увеличение мощности вспомогательных производств	0%	0%	0%	0%
Проектирование и проведение государственного кадастрового учета лесных участков	100%	100%	100%	100%
Создание лесной инфраструктуры	0%	0%	0%	0%
ЭТАП 3: Создание деревообрабатывающего производства				
Линия лесопиления	29,9%	7,6%	63,7%	47,8%
Подготовка производственной площадки и цеха лесопиления	22,8%	56,4%	22,8%	56,4%
Линия строгания и сращивания	0%	0%	0%	0%
Строительство цеха строгания и сращивания	0%	0%	0%	0%
Модернизация сушильного комплекса	0%	0%	0%	0%
Линия сортировки круглого леса	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%
Погрузчики фронтальные	0%	0%	0%	0%
Погрузчики вилочные	0%	0%	0%	0%
Увеличение энергетических мощностей	0%	0%	0%	0%
Увеличение мощности вспомогательных производств	0%	0%	0%	0%
ЭТАП 4: Создание производства по утилизации отходов				
Линия брикетирования древесных отходов	0%	0%	0%	0%
Договор аренды лесного участка/ Дата (число, месяц, год)				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб.	1. 1 квартал	1. Не заключен	1. 1 квартал	1. Не заключен

метров)	2018г.	2. 0,00 тыс.куб.м.	2018г.	2. 0,00
2. Начало заготовки древесины аренды (тыс. куб. метров)	2. 0,00 тыс.куб.м.	3. ---	2. 0,00 тыс.куб.м.	2. 0,00 тыс.куб.м.
3. Применение понижающего коэффициента	3. ---		3. ---	3. ---
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию	01.07.2019	---	01.07.2019	---

Генеральный директор
 ООО «НОРД»
 Бобрищев А.А.

08.10.2018

