



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

24 апреля 2019 года
Дата составления акта
09 часов 50 мин.
время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» за период 01.01.2019-31.03.2019гг.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 22.04.2019 года № 160-Л/С-ВР, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН 5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО

11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанк России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за I квартал 2019 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО, «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, объем привлеченных инвестиций по состоянию за I квартал 2019 года составляет 141 563 122,89 рублей, с начала реализации проекта –240 596 597,8 рублей.

Объем привлеченных инвестиций за I квартал 2019 года подтверждается платежными документами:

Платежный документ		Назначение платежа	Евро	пересчет на рубли по курсу (руб.)
1.	п/п № 1 от 17.01.2019 (курс ЦБРФ Евро - 76,1350 руб.	контракт 180180 от 01.06.18 на приобретение оборудования линии сортировки брёвен, аванс	58 880,00	4 482 828,80
2.	п/п № 2 от 11.02.2019 курс ЦБРФ Евро - 74,8954 руб.	контракт 180527 от 23.03.18 на приобретение оборудования лесопильной линии, аванс	140 000,00	10 485 356,00
3.	п/п № 3 от 15.02.2019 (курс ЦБРФ Евро - 75,0471 руб.	контракт 180527 от 23.03.18 на приобретение оборудования лесопильной линии, аванс	136 000,00	10 206 405,60
4.	п/п № 4 от 11.03.2019 (курс ЦБРФ Евро - 74,5730 руб.	контракт 180527 от 23.03.18 на приобретение оборудования лесопильной линии, аванс	474 000,00	35 347 602,00
5.	п/п № 5 от 11.03.2019 (курс ЦБРФ Евро - 74,5730 руб.	контракт 180527 от 23.03.18 на приобретение оборудования лесопильной линии, аванс	44 100,00	3 288 669,30
6.	п/п № 6 от 11.03.2019 (курс ЦБРФ Евро - 74,5730 руб.	контракт 180180 от 01.06.18 на приобретение оборудования линии сортировки брёвен, аванс	178 880,00	13 339 618,24
7.	п/п № 7 от 11.03.2019 (курс ЦБРФ Евро - 74,5730 руб.	контракт № N-МН 10/01-18 от 01.10.18 на приобретение оборудования для окорки брёвен на базе станка Cambio 500, аванс	51 600,00	3 847 966,80
8.	п/п № 8 от 26.03.2019 курс ЦБРФ Евро - 72,9229 руб.	контракт 180527 от 23.03.18 на приобретение оборудования лесопильной линии, аванс	217 000,00	15 824 269,30
9.	п/п № 9 от 26.03.2019 курс ЦБРФ Евро - 72,9229 руб.	контракт 180180 от 01.06.18 на приобретение оборудования линии сортировки брёвен, аванс	120 000,00	8 750 748,00
10.	п/п № 10 от 26.03.2019 курс ЦБРФ Евро - 72,9229 руб.	VERTRAG 19019 от 19.03.2019	35 850,00	2 614 285,97

11.	п/п № 123 от 27.02.2019	частичная оплата по счету № 0078-000036 от 19.02.2019 за выполнение работ по дог. № 12/19/22 от 08.02.2019 разработка проектов освоения лесов		77 449,00
12.	п/п № 124 от 27.02.2019	частичная оплата по счету № 0078-000035 от 19.02.2019 за выполнение работ по дог. № 12/19/21 от 08.02.2019 разработка проектов освоения лесов		75 213,00
13.	п/п № 125 от 27.02.2019	частичная оплата по счету № 0078-000034 от 19.02.2019 за выполнение работ по дог. № 12/19/20 от 08.02.2019 разработка проектов освоения лесов		53 100,00
14.	п/п № 126 от 27.02.2019	частичная оплата по счету № 0078-000033 от 19.02.2019 за выполнение работ по дог. № 12/19/19 от 08.02.2019 разработка проектов освоения лесов		225 000,00
15.	п/п № 127 от 27.02.2019	оплата по счету № 18 от 24.01.2019 за выполнение кадастровых работ по Пестовскому району		300 000,00
16.	п/п № 128 от 27.02.2019	оплата по счету № 17 от 24.01.2019 за выполнение кадастровых работ по Мошенскому району		240 000,00
17.	п/п № 129 от 27.02.2019	оплата по счету № 37 от 14.02.2019 за выполнение кадастровых работ по Боровичскому району		336 000,00
18.	п/п № 130 от 27.02.2019	оплата по счету № 17689 от 26.02.2019 по договору 130 от 22.03.2019 за харвестер		3 645 158,36
19.	п/п № 196 от 22.03.2019	частичная оплата по счету № 49Р от 19.03.2019 за полуприцеп		476 000,00
20.	п/п № 200 от 26.03.2019	оплата по счету № 84 от 22.03.2019 по договору 20-03 от 22.03.2019 за лесовоз		2 580 000,00
21.	п/п № 201 от 26.03.2019	оплата по счету № 85 от 22.03.2019 по договору 21-03 от 22.03.2019 за гидроманипулятор		2 231 440,74
22.	п/п № 202 от 26.03.2019	оплата по счету № 81 от 22.03.2019 по договору 17-03 от 22.03.2019 за лесовоз		2 520 000,00
23.	п/п № 203 от 26.03.2019	оплата по счету № 83 от 22.03.2019 по договору 19-03 от 22.03.2019 за КМУ		1 356 365,94

24.	п/п № 204 от 26.03.2019	оплата по счету № 80 от 22.03.2019 по договору 16-03 от 22.03.2019 за лесовоз		2 520 000,00
25.	п/п № 205 от 26.03.2019	оплата по счету № 82 от 22.03.2019 по договору 18-03 от 22.03.2019 за КМУ		1 356 365,94
26.	п/п № 206 от 26.03.2019	оплата по счету № 77 от 22.03.2019 по договору 13-03 от 22.03.2019 за сортиментовоз		4 600 000,00
27.	п/п № 207 от 26.03.2019	оплата по счету № 79 от 22.03.2019 по договору 15-03 от 22.03.2019 за гидроманипулятор		1 837 657,08
28.	п/п № 208 от 26.03.2019	оплата по счету № 76 от 22.03.2019 по договору 12-03 от 22.03.2019 за сортиментовоз		4 600 000,00
29.	п/п № 209 от 26.03.2019	оплата по счету № 78 от 22.03.2019 по договору 14-03 от 22.03.2019 за гидроманипулятор		1 837 657,08
30.	п/п № 210 от 26.03.2019	оплата по счету № 306 от 25.03.2019 за фанеру и геотекстиль		180 750,00
31.	п/п № 211 от 27.03.2019	оплата по счету № 698 от 26.03.2019 за тех. присоединение		2 292 884,14
32.	п/п № 216 от 28.03.2019	оплата по счету № 611ВЫРс3 от 27.03.2019 за ТМЦ		34 331,60
33.	ИТОГО (руб.)			141 563 122,89

В соответствии с поквартальным графиком реализации проекта, определенным концепцией проекта, инвестиции ООО «Норд» в I квартале 2019 года должны составлять 108,5 млн. рублей, с начала реализации – 296,4 млн. рублей.

Объем привлеченных инвестиций с начала реализации проекта – 240,6 млн. рублей, что составляет 70,8 % от плана.

Отставание по объёму привлечения инвестиций в проект на 01.04.2019 составляет 55,8 млн. рублей.

Заключение.

При осуществлении контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» выявлены нарушения срока исполнения поквартального графика, предусмотренного Концепцией.

Согласно поквартальному графику ООО «Норд» (табл. 7,2 стр.92 Концепции), в 1 квартале 2019 года должно быть выполнено:

1. Заключены договора аренды лесных участков;
2. Утверждена проектная документация;

3. Произведена оплата мероприятий по увеличению мощности вспомогательных производств;
4. Продолжено увеличение энергетических мощностей;
5. Должно быть оплачено штабелирующее устройство;
6. Произведена модернизация сушильного комплекса;
7. Продолжена подготовка площадки;
8. Должна быть оплачена линия сортировки круглого леса;
9. Должна быть оплачена линия лесопиления;
10. Должна быть оплачена линия брикетирования древесных отходов;
11. Должна быть оплачена лесозаготовительная и лесохозяйственная техника: бульдозер, грейдер, трал для перевозки техники, погрузчик фронтальный - 2 шт., погрузчик вилочный - 2 шт.



На момент проверки по состоянию на 31.03.2019:

- не заключены договора аренды лесных участков;
- не полностью оплачены мероприятия по увеличению энергетических мощностей;
- не полностью оплачена запланированная лесозаготовительная и лесохозяйственная техника;
- не оплачена линия брикетирования древесных отходов;
- не закончена модернизация сушильного комплекса.

Согласно представленной ежеквартальной отчетности ООО «Норд» о ходе реализации проекта, отставание в привлечении инвестиций составляет 55,8 млн. рублей.

Акт составлен в 2 экземплярах в присутствии руководителя предприятия (или уполномоченного должностного лица) и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики

Приложение к Акту «Реализация приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»:

1. Договор № 12/19/22 от 08.02.2019 – 7 л.

4. Договор № 12/19/19 от 08.02.2019 – 7 л.
5. Контракт № N-MN 10/01-18 – 7л.
6. Договор купли-продажи №49Р от 19.03.2019 – 8 л.
7. Договор № БФ-0004/19-ТП от 21.03.2019 – 3л.
8. Договор № 17-03 от 22.03.2019 – 3 л.
9. Договор № 19-03 от 22.03.2019 – 3 л.
10. Договор № 20-03 от 22.03.2019 – 3 л.
11. Договор № 21-03 от 22.03.2019 – 3 л.
12. Договор № 18-03 от 22.03.2019 – 3 л.
13. Договор № 16-03 от 22.03.2019 – 3 л.
14. Договор № 13-03 от 22.03.2019 – 3 л.
15. Договор № 15-03 от 22.03.2019 – 3 л.
16. Договор № 12-03 от 22.03.2019 – 3 л.
17. Договор № 14-03 от 22.03.2019 – 3 л.
18. Договор купли-продажи № 130 от 22.01.2019 – 13 л.
19. Контракт № 19019 – 20 л.

Руководитель предприятия _____

(подпись, ФИО)

А.А. Бобрищев

«24» Апреля 2019 г.