



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

29.07. 2020 года

Дата составления акта

11 часов 15 мин.

Время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» за период 01.01.2020-01.07.2020гг.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.07.2020 № 325-л/с-ВР, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанк России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за 2 квартал 2020 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, за 2 квартал 2020 года составляют 13,0 млн. рублей, с начала реализации проекта – 494,11 млн. рублей.

Объем привлеченных инвестиций за 2 квартал 2020 года подтверждается платежными документами (см. Приложение).

Введены в эксплуатацию: линия сортировки бревен, сушильный комплекс, линия строгания, дробилка, линия лесопиления, штабелирующее устройство, построен и введен в эксплуатацию цех строгания и сращивания.

По введенным в эксплуатацию объектам представлены акты ввода и документы, подтверждающие постановку на баланс предприятия.

В связи с отставанием от поквартального графика в 1 квартале 2020 года, ООО «Норд» было направлено Предписание от 10.07.2020 № ПР-5917-И «Об устранении выявленных нарушений при реализации ООО «Норд» приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в области освоения лесов «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

ООО «Норд» предписывалось:

1. Устранить отставания от поквартального графика в части вложения инвестиций в создание лесной инфраструктуры,
2. Представить акты ввода в эксплуатацию и документы, подтверждающие постановку на баланс объектов лесопильного производства. Срок исполнения Предписания - 15.10.2020 года.

Заключение.

Письмом от 27.07.2020 № ИП 07/27/20-05 ООО «Норд» сообщило об исполнении предписания от 10.07.2020 № Пр-5917-И и представило:

1. Копию платежного поручения № 590 от 27.07.2020 на сумму 5800000 рублей по договору № 01/2020 от 24.07.2020 на создание объектов лесной инфраструктуры;

2. Документы ввода в эксплуатацию оборудования лесопильного производства и документы, подтверждающие постановку на баланс объектов лесопильного производства (см. Приложении 1).

При осуществлении контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» установлено следующее.

Поквартальный график привлечения инвестиций за 2 квартал 2020 года выполнен не в полном объеме.

Согласно представленным в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, объем привлеченных инвестиций за 2 квартал 2020 года составляет 13 млн. рублей, с начала реализации проекта – 494,11 млн. рублей

В соответствии с поквартальным графиком реализации проекта, определенным концепцией проекта, инвестиции ООО «Норд» во 2 квартале должны составлять 84 млн. рублей, с начала реализации – 509,7 млн. рублей.

В состав платежных документов, приложенных к отчету, инвестор включил платежные поручения № 365 от 14.05.2020 № 452 от 15.06.2020 на сумму 968000 рублей за проживание сотрудников.

В соответствии с разделом 2 «Официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на федеральном уровне», утвержденной Приказом Росстата от 25.11.2016 № 746, не включаются в инвестиции в основной капитал затраты по договорам аренды.

Исключив эти суммы, объем привлеченных инвестиций за 2 квартал составляет 12 003 508,07 рублей, (в том числе НДС – 717 776,44), без НДС - 11 285 731,63 рублей.



ООО «Норд» не выполнены запланированные мероприятия: покупка харвестера, форвардера, сортиментовоза. Не введена в эксплуатацию линия брикетирования.

Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела

организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение 1:

1. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 3 л.;
2. Копия письма от 16.07.2020 № ИП 07/16/20-04 – 2 л.;
3. Акт ввода №5 в эксплуатацию лесопильной линии мод. Canter Group 350L – 2л.;
4. Инвентарная карточка учета объекта основных средств на лесопильной линии мод. Canter Group 350L – 2л.;
5. Акт ввода №6 в эксплуатацию установки для окорки бревен на базе станка Cambio 500 – 1л.;
6. Инвентарная карточка учета объекта основных средств на установку для окорки бревен на базе станка Cambio 500 – 2л.;
7. Договор подряда на создание объектов лесной инфраструктуры № 01/2020 от 24.07.2020 между ООО «Норд» и ЗАО «Брикомакс» - 3л.;
8. Платежное поручение на перечисление аванса на сумму 5800000,0 рублей по договору № 01/2020 от 24.07.2020 между ООО «Норд» и ЗАО «Брикомакс» - 1л.

Руководитель предприятия _____

(подпись, ФИО)

А.А. Бобрищев

«29» 07 2020 г.

Титулом ООО Норд отнесены все расходы на приобретение оборудования монтажной организации заключенной в том, что эти расходы формируются вносятся в состав капитальных вложений, т.к. вносимая стоимость капитальных вложений (основных средств) формируется из всех расходов, осуществляемых для покупки/создания такого основного средства.

В связи с тем что в договоре на монтаж мощного оборудования указана обязанность ООО Норд оплатить

проявляем сотрудничество в возможности
организации, то расходуем на проведение
дела себя в интересах в общую пользу
основного средства в данном случае
Механизм решения

22.07.2020

Будуцкий А.А.

Б.А.