



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

28 октября 2020 года
Дата составления акта
11 часов 17 мин.
Время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» за период 01.07.2020-01.11.2020гг.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.07.2020 № 325-л/с-ВР, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанка России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за 3 квартал 2020 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим общие затраты на осуществление проекта, за 3 квартал 2020 года составляют 18,9 млн. рублей (с НДС).

В состав платежных документов, приложенных к отчету, инвестор включил платежные поручения № 630 от 11.08.2020, № 686 от 27.08.2020, № 718 от 03.09.2020 на сумму 608 000 рублей за проживание сотрудников.

В соответствии с разделом 2 «Официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на федеральном уровне», утвержденной Приказом Росстата от 25.11.2016 № 746, не включаются в инвестиции в основной капитал затраты по договорам аренды.

Исключив эти суммы, объем привлеченных инвестиций за 3 квартал составляет **18 287 528,24** рублей, (в том числе НДС – 2 289 784,98).

Заключение.

При осуществлении контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» установлено следующее.

На момент проверки не выполнены предусмотренные поквартальным графиком мероприятия: не введен в эксплуатацию цех строгания и сращивания, не представлена лесозаготовительная и лесовозная техника: харвестер, форвардер, сортиментовоз, наблюдается отставание от графика инвестиций по ряду позиций.

По графику, предусмотренному концепцией проекта, цех строгания и сращивания должен быть построен в конце 2019 года. На момент проверки акт ввода на цех не представлен.

В соответствии с поквартальным графиком, в создание лесной инфраструктуры к 3 кварталу 2020 года предусмотрено вложение 10 000 000 рублей. Фактические инвестиции составляют 6 137 000 рублей.

В линию строгания и сращивания Weinig к 3 кварталу 2020 года по проекту должно быть инвестировано 21 000 000 рублей. Фактические инвестиции составляют 5 352 000 рублей.

В соответствии с поквартальным графиком, предусмотренным концепцией проекта, в строительство цеха строгания и сращивания к началу 2020 года должно быть вложено 9 800 000 рублей. Фактические затраты составляют 1 024 000 рублей.

Отставание от графика реализации проекта по вводу в эксплуатацию цеха строгания и сращивания по состоянию на 30.10.2020 составляет более года.

В соответствии с пунктом 32 Положения, в связи с возникновением основания, предусмотренного пунктом «д» пункта 19 Положения, инвестору будет направлено предписание.



Общий объем инвестиций в 3 квартале 2020 года составил **18 287 528,24** рублей (с НДС).

Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение:

1. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 3 л.;
2. Отчет ООО «Норд» о ходе реализации проекта за 3 квартал 2020 года - 5л.;
3. Справка о ходе реализации проекта за 3 квартал 2020 года – 1л.;

Руководитель предприятия _____



А.А. Бобрищев

(подпись, ФИО)

«28» октября 2020 г.