



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,  
Великий Новгород, Россия, 173002  
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69  
E-mail: priroda@novreg.ru

Новгородская область,  
Маловишерский район, г. Малая  
Вишера, улица Лесозаготовителей,  
место составления акта

25ライブ 2023 года  
Дата составления акта  
11 часов 20 мин.  
Время составления акта

## АКТ

### о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» за 4 квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 19.01.2023 № 35, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**


- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащий старшей категории отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес».

**Регистрационные сведения:** Адрес юридический, фактический – 174260, Новгородская область, Маловишерский район, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, дом 2, телефон 8(8162)986107, 8(921)6909790, 8(8162)968100, ИНН 5307007478, КПП 530701001, ОГРН 1105336000220.

**Сроки реализации инвестиционного проекта: 2018-2024гг.**



**Цель проверки:** исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией, и проверка достоверности отчетных данных по инвестиционному проекту «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

**В ходе проведения проверки установлено следующее:**

Согласно представленным ООО «Хасслахерлес» документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, за 4 квартал 2022г. вложено 103,716 млн. рублей (без НДС). Инвестиции пошли на строительство здания по производству клееного бруса и газовый котел.

В связи с невозможностью выполнения поставки линии производства клееного бруса и элементов деревянного домостроения расторгнут договор на сумму 906,627 млн. рублей.

Таким образом, с начала реализации вложено **1140,390** млн. рублей (без НДС), по плану – 1774,534 млн. рублей (без НДС).

Инвестиции, предусмотренные поквартальным графиком проекта выполнены не в полном объеме, недовложение средств в размере 634,144 млн. рублей.

Из-за введенных Европейским союзом ограничений на поставку товара, прекращены обязательства по договору купли-продажи от 30.12.2019 № 19-12-30 на линию производства клееного бруса и элементов деревянного домостроения, договор расторгнут.

Из представленных документов за 4 квартал 2022 года, установлено, что денежные средства в размере 906,627 млн. рублей, уплаченные в 1, 2, 3, 4 квартале 2021 года по договору за линию производства клееного бруса и элементов деревянного домостроения возвращены путем проведения взаимозачетов.


В результате возврата платежей за 1, 2, 3, 4 квартал 2021 года, выявлено отставание от поквартального графика инвестиционного проекта по позиции «Линия по производству клееного бруса» более 1 года.

Также согласно графику ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей (табл. 2.5.2), в 4 квартале 2021 года должно быть введено в эксплуатацию производство пеллет. Отставание от поквартального графика по позиции «Производство пеллет» более 1 года.

По заявлению инвестора, отставание от поквартального графика произошло в результате ограничений, введенных со стороны иностранных государств.

В ходе проверки за 4 квартал 2022 года установлено, что отставание от графика, выявленное ранее в 3 квартале 2022 года, не устранено к проверке за 4 квартал 2022 года.

По не выполненным обязательствам за 3 квартал 2021 года в Минпромторг России направлено на согласование Предписание об



устранении нарушений при реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес».

Согласование от Минпромторга России не поступало.

В соответствии с пунктом 32 Постановления и в связи с возникновением основания, предусмотренного пунктом «д» пункта 19, министерством будет направлен в Минпромторг России на согласование проект Предписания об устранении нарушений при реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес».

Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

#### Специалисты, проводившие проверку:

| Подпись   | ФИО, должность  |
|---|---|
|   | Михайлов Д.В. - начальник отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики |
|  | Мазекина И.Ф. - служащий старшей категории отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики   |

#### Приложение:

- Отчет ООО «Хасслахерлес» о ходе реализации проекта № 17 от 19.01.2023 – 3л.
- Справка о ходе реализации проекта – 1л.
- Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 1 л.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

С.В. Антоненков

«\_\_\_» 2023 г.

