



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

27 января 2020 года
Дата составления акта
10 часов 40 мин.
Время составления акта

АКТ

**о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Модернизация производства по комплексной переработке
древесины на ООО «Норд» за период 01.10.2019-31.12.2019гг.**

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 24.10.2020 № 14-л/с-вр, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300 в отд. № 8629 Сбербанк России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за 4 квартал 2019 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, за 4 квартал 2019 года составляют 79 855 423,34 рублей, с начала реализации проекта – 466 239 319,13 рублей.

Объем привлеченных инвестиций за 4 квартал 2019 года подтверждается платежными документами (см. приложение).

На момент проверки построен цех строгания и сращивания, смонтирована линия сортировки, доставлен строгально-калевочный станок, осуществлен механический монтаж линии лесопиления, идет монтаж аспирации и пневматики.

Заключение.

При осуществлении контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» выявлены нарушения срока исполнения поквартального графика, предусмотренного Концепцией.

ООО «Норд» не заключены договора аренды лесных участков, предусмотренных поэтапным планом, так как ежегодный допустимый объем заготовки древесины в материалах проектирования не соответствует концепции инвестиционного проекта (приказ министерства № 1175 от 20.11.2019г).

Поквартальный график привлечения инвестиций за 4 квартал 2019 года выполнен в полном объеме.

В соответствии с поквартальным графиком реализации проекта, определенным концепцией, инвестиции ООО «Норд» в 4 квартале 2019 года должны составлять 15,8 млн. рублей, с начала реализации – 339,7 млн. рублей.

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, объем привлеченных инвестиций за 4 квартал 2019 года составляет 79 855 423,34 рубля, с начала реализации проекта – 466 239 319,13 рублей.

В соответствии с пунктом 27 и 32 Постановления, в связи с возникновением основания, предусмотренного пунктом «д» пункта 19



Положения в течении 14 дней министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области подготавливает предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения.

Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:


Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение:

1. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 6 л.

Руководитель предприятия _____

(подпись, ФИО)

 А.А. Бобрищев

«27» января 2020 г.

В связи с завершением работ по монтажу и вводу в эксплуатацию основного технологического оборудования до конца февраля 2020 года, ООО «НОРД» просит подписать договоры аренды лесных участков в возможно короткий срок после выхода приказа Минприроды РФ об утверждении изменений, внесенных в концессионный проект ООО «Норд».

Просим учитывать данное обстоятельство при указании срока устранения нарушений в уведомлении.

