

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1.	2 Организация корректировки проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кереть в г. Чудово Новгородской области"	3 2015 год	4 По результатам повторно проведенного аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт от 23.11.2015 №28 с АО «Институт Новгородинжпроект» на сумму 757,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ – до 15.12.2015 включительно. По состоянию на 31.12.2015 года подрядчиком не были представлены в департамент результаты выполненных работ, соответственно оплата работ в 2015 году не была произведена. При этом реализация данного мероприятия не была профинансирована из средств областного бюджета.	5 -
2.	Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)	2014 - 2017 годы	В 2015 году в соответствии с ранее заключенным государственным контрактом от 20.11.2014 №13 подрядчиком (ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии») выполнены работы на участке реки протяженностью 0,7 км. Средства, предоставленные бюджету области на выполнение мероприятия в виде субвенций из федерального бюджета в размере 8933,8 тыс. рублей, освоены в полном объеме.	-
3.	Организация выполнения работ по креплению каменной наброской dna р. Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта "Расчистка и углубление русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области"	2015 - 2016 годы	В соответствии с заключенным государственным контрактом от 01.09.2015 №21 в 2015 году подрядчику (ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии») необходимо было выполнить работы по креплению каменной наброской dna р.Полометь на участке протяженностью 50 м с объемом крепления 45 м³. Запланированный объем работ полностью выполнен, выделенные на 2015 год средства областного бюджета в размере 147,86 тыс.рублей освоены в полном объеме.	-

Таблица 3. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»

(наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	34,56	35,26	35,26	Запланированное значение целевого показателя достигнуто
2.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод (%)	14,7	14,7	14,7	Значение целевого показателя в текущем году не изменяется.

Заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области

 Ю.Е. Вепкин

«15» апреля 2016 г.

Согласовано: (Мабушца А)
Первый заместитель руководителя департамента финансов Новгородской области

 Г.Н. Питерова

«__» _____ 2016 г.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)
за январь-декабрь 2015 года

В 2015 году в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №326 (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.04.2014 №198, от 13.10.2014 №507, от 30.12.2014 №680, от 20.05.2015 №215, от 31.08.2015 №342, от 04.12.2015 №486) (далее – государственная программа) запланировано к реализации 3 мероприятия, в том числе одно из них – за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений:

1. Организация корректировки проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кереть в г. Чудово Новгородской области".

На участие в открытом конкурсе «Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кереть в г. Чудово Новгородской области"», объявленном 16.05.2015, не было подано ни одной заявки.

После повторного обоснования начальной цены контракта, которая существенно возросла и составила 757,0 тыс. рублей, был проведен аукцион в электронной форме, по результатам которого был заключен государственный контракт от 23.11.2015 №28 с АО «институт Новгородинжпроект» на сумму 757,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 15.12.2015 включительно.

По состоянию на 31.12.2015 года подрядчик не представил в департамент результаты выполненных работ. В этой связи оплата работ по государственному контракту не была произведена. При этом необходимо отметить, что реализация данного мероприятия не была профинансирована из средств областного бюджета.

Со стороны департамента 28.12.2015 в адрес подрядчика было направлено уведомление о неисполнении обязательств по государственному контракту от 23.11.2015 №28.

Учитывая, что результаты выполненных работ АО «институт Новгородинжпроект» предоставит уже в 2016 году, оплату работ (с начислением пени за просрочку подрядчиком исполнения обязательств) планируется произвести за счет средств бюджета государственной программы, предусмотренного на 2016 год.

2. Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап).

В 2015 году в целях достижения целевого показателя государственной программы «Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)» продолжена реализация начатого в 2014 году мероприятия «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)». Проведены работы по государственным контрактам:

- от 20.11.2014 №13 с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» на выполнение работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап);

- от 29.12.2014 №19 с ООО «Альянс-Кваттро» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по государственному контракту от 20.11.2014 №13;

- от 29.12.2014 №20 с ОАО «институт Новгородинжпроект» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по государственному контракту от 20.11.2014 №13.

В 2015 году выполнены работы на участке реки протяженностью 0,7 км. Целевой показатель достигнут, средства, предоставленные бюджету области на выполнение мероприятия в виде субвенций из федерального бюджета в размере 8,9338 млн. рублей, освоены в полном объеме.

3. Выполнение работ по креплению каменной наброской дна р. Полометь (1 этап) в рамках реализации проекта "Расчистка и углубление русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области"

Согласно заключенным государственным контрактам от 01.09.2015 №21 (на выполнение самих работ), от 14.09.2015 №56 (на осуществление строительного контроля при выполнении работ) и от 14.09.2015 №57 (на осуществление авторского надзора за проведением работ) завершение работ предусмотрено в 2016 году. Общая стоимость мероприятия составила 276,0 тыс. рублей. Общая протяженность выполнения работ по креплению каменной наброской дна р.Полометь (1 этап) 90 м, объем крепления 84 м³. В 2015 году протяженность участка выполнения работ - 50 м, объем крепления - 45 м³.

Выделенные на 2015 год средства областного бюджета для реализации данного мероприятия в объеме 147,86 тыс.рублей освоены в полном объеме, запланированный на 2015 год объем работ выполнен полностью.

**Заместитель начальника управления
организации экологических программ
и выдачи разрешительных документов**



Е.В. Отморская

« 15 » февраля 2016 года

Оценка эффективности реализации
государственной программы Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»

(наименование государственной программы)

за **2015** год

N п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации программы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей	отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей	1	25	25
2.	Выполнение мероприятий программы в отчетном году	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий	0,67	20	13,4
3.	Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий	0,86	15	12,9

4.	Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации	отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования	0,96	10	9,6
5.	Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования	0,92	10	9,2
6.	Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
7.	Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <***>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
8.	Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <***>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5

9.	Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <*>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
	Оценка эффективности реализации программы в баллах (пэф) <***>				90,1

<*> - мероприятия программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<***> - в случае привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значения критерия берется равным 1.

<***> - сумма баллов по графе 6.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах» (наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя				Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	
1.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	34,56	35,26	35,26	Запланированное значение целевого показателя достигнуто	
2.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод (%)	14,7	14,7	14,7	Значение целевого показателя в текущем году не изменяется.	

Заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области

 Ю.Е. Веткин

« 15 » февраля 2016 г.

Согласовано:

Первый заместитель руководителя департамента финансов Новгородской области

Г.Н. Питерова

« ___ » _____ 2016 г.