

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя

Правительства Новгородской области

~~Г.Б. Гусев~~

«14» февраля 2018 г.

Государственная программа Новгородской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области
в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)

за 2017 года
(отчетный период)

14.02.2018 года
(дата составления отчёта)

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

Лаппалайнен Оксана Сергеевна
Главный эксперт
отдела охраны окружающей среды ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии
Новгородской области»
67-91-65 eco.voda53@yandex.ru

Отчет о ходе реализации государственной программы Новгородской области
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)


за 2017 года
 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы

1	Всего		Средства федерального бюджета				Средства областного бюджета				Средства местного бюджета				Средства бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации				Внебюджетные источники	
	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено	план на год	профи нансировано	освоено
Всего по государственной программе	10169,2	10169,2	7034,0	7034,0	7034,0	3135,2	3135,2	3135,186	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Заместитель министра – директор департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных документов

Согласовано:


 Ю.Е. Веткин
 «16» февраля 2018 г.

Министр финансов Новгородской области


 Е.В. Солдатова
 «__» _____ 2018 г.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	<p>Организация разработки предложений об определении границ зон загопления, подтопления</p>	2017 год	<p>В соответствии с государственным контрактом от 02.05.2017 № 13, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона с ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», выполнены работы по разработке предложений для определения границ зон загопления, подтопления в отношении 4 водных объектов для 7 населенных пунктов области. Цена государственного контракта составляет 3 135,186 тыс. рублей.</p> <p>В соответствии с государственным контрактом № 35 от 17 октября 2017 года с ЗАО «Экрос-Инжиниринг» на выполнение работ по определению границ зон загопления, подтопления р. Волхов в г. Великий Новгород и п. Краснофарфоровый, с. Грузино Чудовского муниципального района Новгородской области запланировано выделить финансирования на сумму 1 798,9 тыс. рублей. Срок окончания работ – не позднее 31 октября 2018 года.</p>	-
2.	<p>Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап)</p>	2017 - 2019 годы	<p>В целях реализации мероприятия заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 18 мая 2017 года № 20 с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» на выполнение работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап); - от 26 июня 2017 года № 25 с ООО «ПСК ПАРТНЕР» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап). - от 05 июля 2017 года № 28 с ООО «НПП «ЭкоБиОТехнологии» на осуществление авторского контроля при выполнении работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап). 	-

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Количество водных объектов, в отношении которых определены границы зон затопления, подтопления (ед.)	-	4*	4	
2.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км.)	35,61	36,3	36,3	
3.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод (%)	14,7	14,7	14,7	

Заместитель министра - директор департамента
охраны окружающей среды и выдачи разрешительных документов

 Ю.Е. Веткин

«14» апреля 2018 г.

*значение целевого показателя указано с учетом согласованных изменений в государственную программу.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Новгородской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)
за 2017 года

В 2017 году в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326 запланировано к реализации 2 мероприятия, в том числе одно из них – за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

1. Организация разработки предложений об определении границ зон затопления, подтопления.

В первом квартале 2017 года департаментом была проведена работа по подготовке аукционной документации на выполнение работ по разработке предложений для определения границ зон затопления, подтопления в отношении 4 водных объектов для 7 населенных пунктов области:

- р. Шелонь в границах г. Сольцы;
- р. Холова в границах р.п. Крестцы, д.Ямская Слобода Крестецкого муниципального района;
- р.Полометь в границах деревень Кстечки, Углы, Ермошкино Валдайского муниципального района;
- р.Кересть в границах г.Чудово.

Запланированный объем финансирования мероприятия за счет средств областного бюджета составлял 5 293,7 тыс. рублей. По результатам проведенного электронного аукциона был заключен государственный контракт от 02.05.2017 № 13 на выполнение указанных работ с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Цена государственного контракта составляет 3 135,186 тыс. рублей, срок выполнения работ – не позднее 01.11.2017.

Работы выполнены полностью.

Образовавшаяся в ходе конкурсных процедур экономия в размере 2 158,514 тыс. рублей направлена на определение границ зон затопления, подтопления р. Волхов в г. Великий Новгород и п. Краснофарфорный, с. Грузино Чудовского муниципального района. Департаментом подготовлено и согласовано внесение соответствующего изменения в государственную программу.

Полученные сведения о границах зон затопления, подтопления далее направляются в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего

внесения в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

17 октября 2017 года с ЗАО «Экрос-Инжиниринг» заключен государственный контракт на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления р. Волхов в г. Великий Новгород и п. Краснофарфорный, с. Грузино Чудовского муниципального района новгородской области на сумму 1 798,9 тыс. рублей. Срок окончания работ – не позднее 31 октября 2018 года.

2. Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап).

В 2017 году началась реализация мероприятия «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап)», осуществляемого за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. За период 2017 года в целях реализации данного мероприятия заключены государственные контракты:

- от 18 мая 2017 года № 20 с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» на выполнение работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап);

- от 26 июня 2017 года № 25 с ООО «ПСК ПАРТНЕР» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап).

- от 05 июля 2017 года № 28 с ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» на осуществление авторского надзора за проведение работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 этап).

Срок завершения работ 2019 год.

Протяженность участка выполнения работ 2017 года 0,45 км, при общей протяженности работ по данному мероприятию 1,605 км.

**Заместитель начальника отдела
организации экологических программ
и выдачи разрешительных документов
департамента охраны окружающей среды и
выдачи разрешительных документов
министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Новгородской области**

Е.В. Отморская

« 14 » Февраля 2018 года

Критерии оценки эффективности реализации
государственной программы Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)

за **2017** год

N п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации программы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей	отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей	1	35	35
2.	Выполнение мероприятий программы	отношение выполненных в отчетном году мероприятий программы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы	1	25	25
3.	Уровень фактического объема финансирования программы	отношение фактического объема финансирования программы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета)	1	10	10
4.	Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета	1	10	10

5.	Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <*>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета	1	10	10
6.	Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <*>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов	1	5	5
7.	Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <*>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов	1	5	5
	Оценка эффективности реализации программы в баллах (пэф) <***>	х	х	х	100,0

<*> - мероприятия программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<*> - в случае привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> - сумма баллов по графе 6.