

**Отчёт о ходе реализации государственной программы Новгородской области  
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах»**  
(наименование государственной программы)

за **2021** ГОД  
(отчетный период)

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы**

1	Всего		Средства федерального бюджета				Средства областного бюджета				Средства местного бюджета				Средства бюджетных внебюджетных фондов Российской Федерации				Внебюджетные источники	
	профи нанси ровано	освоено	план на год	профи нанси ровано	освоено	план на год	профи нанси ровано	освоено	план на год	профи нанси ровано	освоено	план на год	профи нанси ровано	освоено	план на год	профи нанси ровано	освоено	профи нанси ровано	освоено	
																				2
Всего по государственной программе	14655,52038	14655,52038	13457,6	13457,52038	13457,52038	1799,0	1198,0	1198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель министра –  
директор департамента  
охраны окружающей среды  
и выдачи разрешительных документов

  
«18» сентября 2022 г.  
Ю.Е. Веткин

Согласовано:

  
«18» сентября 2022 г.  
Е.В. Силина

Первый заместитель министра финансов Новгородской области

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области  
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах»  
 (наименование государственной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1.	2 Организация разработки предложений об определении границ зон затопления, подтопления	3 2021 год	4 В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 1 от 29 января 2021 года с ООО «Инженерное Дело». Проведены работы по разработке предложений по определению границ зон затопления, подтопления р. Порусья, р. Полисть в границах г. Старая Русса Старорусского района, р. Шелонь в границах р.п. Шимск Шимского муниципального района на территории Новгородской области и сведений о границах такой зоны. Цена государственного контракта - 1198,0 тыс. рублей.	5 -
2.	Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа)	2021 – 2023 годы	В целях реализации мероприятия заключены государственные контракты: - № 12 от 03.09.2021 с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» на выполнение работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа); Цена государственного контракта - 18204,05 тыс.рублей. -№ 1/14 от 09.09.2021 года с ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» на осуществление авторского надзора при выполнении работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа); Цена государственного контракта – 48,81 тыс.рублей. - №13 от 01.10.2021 года с ООО «ПСК «Партнер» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа). Цена государственного контракта – 385,12470 тыс.рублей.	-
3.	Разработка проектной документации «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с.Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области»	2020-2021 годы	В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт: - от 22 сентября 2020 года № 5 с ООО «ЕвроГеоПроект» на выполнение работ по разработке проектной документации «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с. Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области». Цена государственного контракта – 5125,107 тыс. рублей.	-

4.	Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Явонь в районе р.п. Демянск Новгородской области»	2020-2021 годы	<p>В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт:</p> <p>- от 22 сентября 2020 года № 6 с ООО «ЕвроГеоПроект» на выполнение работ по разработке проектной документации «Расчистка русла р. Явонь в районе р.п. Демянск Новгородской области».</p> <p>Цена государственного контракта – 4529,95 тыс. рублей.</p>	-
----	---	-------------------	--	---

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы  
Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах»  
(наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			факт за отчетный период	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	3		
1	2	3	4	5	6	
1.	Количество водных объектов, в отношении которых определены границы зон затопления, подтопления (ед.)	7	10	10	-	
2.	Количество населенных пунктов области, для которых определены территории, входящие в границы зон затопления, подтопления (ед.)	15	17	17	-	
3.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км.)	37,915	38,165	38,165	-	
4.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противоаварийных мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод (%)	14,87	14,91	14,91	-	
5.	Количество проектных документов, разработанных с целью проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (ед.)	0	2	2	-	

Заместитель министра - директор департамента  
охраны окружающей среды и выдачи разрешительных  
документов

  
Ю.Е. Веткин

«» 2022 г.

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации государственной программы Новгородской области  
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах»  
(наименование государственной программы)

за 2021 год

В 2021 году в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326 было запланировано к реализации 4 мероприятия, в том числе три из них - за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

**1. Организация разработки предложений об определении границ зон затопления, подтопления.**

За счет средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий государственной программы Новгородской области "Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах" с объемом финансирования в 1799,0 тыс.рублей выполнено:

- в соответствии с государственным контрактом № 1 от 29 марта 2021 года заключенного с ООО «Инженерное Дело» проведены и приняты работы по разработке предложений по определению границ зон затопления, подтопления р. Полисть, р Порусья в границах г. Старая Русса Старорусского муниципального района, р Шелонь в границах р.п. Шимск Шимского муниципального района на территории Новгородской области и сведений о границах такой зоны.

Цена государственного контракта составила 1198,0 тыс. рублей.

Средства экономии составили 601,0 тыс.рублей.

**2. Разработка проектной документации «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с.Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области».**

За счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений завершен государственный контракт № 5 от 22 сентября 2020 года заключенный с ООО «ЕвроГеоПроект» на выполнение работ по разработке проектной документации «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с. Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области».

Стоимость 2 этапа составила - 3170,00708 тыс. рублей.

Всего стоимость государственного контракта составила - 5 125,107 тыс.рублей.

### **3. Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Явонь в районе р.п. Демянск Новгородской области».**

За счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений завершен государственный контракт №6 от 22 сентября 2020 года заключенный с ООО «ЕвроГеоПроект» на выполнение работ по разработке проектной документации «Расчистка русла р. Явонь в районе р.п. Демянск Новгородской области».

Стоимость 2 этапа составила - 2817,4983 тыс. рублей. тыс. рублей.

Всего стоимость государственного контракта составила - 4 529,95 тыс.рублей.

### **4. Организация расчистки и углубления русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа).**

Начата работа по 2 подэтапу 3 этапа расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области.

Данное мероприятие осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по заключенным в 2021 году государственным контрактам:

- № 12 от 03.09.2021 с ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» на выполнение работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа);

- № 1/14 от 09.09.2021 с ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» на осуществление авторского надзора за проведение работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа).

- от № 6 01.10.2021 с ООО «ПСК «Партнер» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа)).

Бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2021 году предоставлены дополнительные средства из нераспределенного резерва субвенций в размере 7470,79462 тыс. рублей на начало работ по мероприятию «Расчистка и углубление русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (2 подэтап 3 этапа)», что подтверждено приказом Федерального агентства водных ресурсов от 23.06.2021 № 161.

Стоимость работ 2 подэтапа 3 этапа всего составила – 18637,98470 тыс. рублей.

Экономия федеральных средств нераспределённого резерва субвенций по итогам проведенных торгов на заключение государственных контрактов в сумме 79,62 рублей возвращена в бюджет Российской Федерации.

Работы по всем государственным контрактам приняты.

**Заместитель начальника отдела  
организации экологических программ  
и выдачи разрешительных документов  
департамента охраны окружающей среды и  
выдачи разрешительных документов  
министерства природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Новгородской области**

*Е.В. Отморская* Е.В. Отморская

« *18* » *января* 2022 года

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Председателя  
Правительства Новгородской области  
И.С. Маленко  
«    »      2022 г.

Государственная программа Новгородской области  
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области  
в 2014-2024 годах»  
(наименование государственной программы)

за 2021 год  
(отчетный период)

18.01.2022 года  
(дата составления отчёта)

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии  
Новгородской области

Лаппалайнен Оксана Сергеевна  
Главный эксперт  
отдела охраны окружающей среды  
ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области»  
67-91-65 eco.voda53@yandex.ru

