



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

24 октября 2019 года
Дата составления акта
10 часов 30 мин.
Время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» за период 01.01.2019-30.09.2019гг.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 21.10.2019 № 483-л/с-вр, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанк России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией и проверка достоверности отчетных данных за 3 квартал 2019 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, за 3 квартал 2019 года составляют 64 343 906,64 рублей, с начала реализации проекта – 384 044 088,03,78 рублей.

Объем привлеченных инвестиций за 3 квартал 2019 года подтверждается платежными документами (см. приложение).

На момент проверки смонтирован сушильный комплекс, собрана и протестирована линия сортировки круглого леса, доставлена лесовозная и дорожно-строительная техника.

Заключение.

В соответствии с поквартальным графиком реализации проекта, определенным концепцией проекта, инвестиции ООО «Норд» во III квартале 2019 года должны составлять 8 млн. рублей, с начала реализации – 323,9 млн. рублей.

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, инвестиции в основной капитал по состоянию за 3 квартал 2019 года составляют 64 343 906,64 рублей, с начала реализации проекта на конец 3 квартала 2019 года – 384 044 088,03,78 рублей.

Поквартальный график привлечения инвестиций за 3 квартал 2019 года выполнен в полном объеме, однако, в связи с отсутствием аренды лесных участков не была выполнена часть запланированных мероприятий - продолжено финансирование создания лесной инфраструктуры.

Заключение договоров аренды лесных участков предусмотрено с 01.11.2019 года по мере поступления заявительных документов согласно протоколу разногласий от 02.10.2019 года.

Изменения в составе перечня приобретаемой лесозаготовительной, лесовозной, дорожно-строительной техники и лесоперерабатывающего оборудования с указанием его производителя и стоимости будут внесены в концепцию приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в



концепцию приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в области освоения лесов «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» согласно протоколу разногласий от 02.10.2019 года и в соответствии с п.28-30 Постановления.

Достоверность отчетных данных подтверждена первичными документами: контрактами, договорами на поставку оборудования, платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия (или уполномоченного должностного лица) и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение:


1. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 5 л.
2. Договор поставки № 57/19 от 31.07.19г.;
3. Договор № 524К от 01.09.19г.;
4. Договор купли-продажи № 1603 от 22.03.19г.
5. Договор купли-продажи № 1703 от 22.03.19г.;
6. Договор № 0843-19/177 от 03.09.2019г.;
7. Договор поставки № К-1219 от 11.06.19г.;
8. Договор поставки №190521 от 17.06.19г.;
9. Договор купли-продажи № 1427 от 10.06.19г.;
10. Договор №19-2019 от 19.06.2019г.;
11. Договор № БТ00000148 от 07.12.19г.;
12. Договор № 13388ЫРХ3 от 11.11.18г.;
13. Договор № 27-2019 от 24.09.2019г.

14. Договор № 13-2019-ВЭ от 24.09.19г

15.Контракт № 180527 от 23.03.18.

Руководитель предприятия _____

(подпись, ФИО)



А.А. Бобрищев

«24» октября 2019 г.