



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

22 января 2021 года
Дата составления акта
11 часов 10 мин.
Время составления акта

АКТ

**о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Модернизация производства по комплексной переработке
древесины на ООО «Норд» за период 01.10.2020-31.12.2020гг.**

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 21.01.2021 № 50, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300в отд. № 8629 Сбербанка России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2021гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией, и проверка достоверности отчетных данных за 4 квартал 2020 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим общие затраты на осуществление проекта, за 4 квартал 2020 года составляют 237 014 892,08 рублей (с НДС), с начала реализации проекта – 748,8 млн. рублей (с НДС).

Объем привлеченных инвестиций за 4 квартал 2020 года подтверждается платежными документами (см. Приложение).

В связи с отставанием от поквартального графика, ООО «Норд» было направлено Предписание от 24.12.2020 № ПР-11951-И «Об устранении выявленных нарушений при реализации ООО «Норд» приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в области освоения лесов «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

ООО «Норд» предписывалось:

1. Представить акты ввода в эксплуатацию и документы, подтверждающие постановку на баланс линии брикетирования;
2. Выполнить мероприятия по созданию лесной инфраструктуры с соблюдением объема предусмотренных инвестиций;
3. Представить акты ввода в эксплуатацию и документы, подтверждающие постановку на баланс линии строгания и сращивания, цеха строгания и сращивания;
4. Подтвердить исполнение обязательств в полном объеме по мероприятиям «Увеличение мощности вспомогательных производств»;
5. Представить документы, подтверждающие приобретение и постановку на баланс техники «Погрузчики фронтальные»;
6. Срок: до 24 марта 2021 года.

Заключение.

Письмом от 13.01.2021 № ИП 13/01/21-01 ООО «Норд» сообщило об исполнении предписания от 24.12.2020 № ПР-11951-И:

1. Осуществлен ввод в эксплуатацию линии брикетирования;
2. Проведены работы по созданию объектов лесной инфраструктуры – введена в эксплуатацию подъездная автомобильная дорога;

3. Осуществлен ввод в эксплуатацию линии строгания и сращивания и цеха строгания и сращивания;
4. Исполнены обязательства по мероприятиям «Увеличение мощности вспомогательных производств»;
5. Приобретен и поставлен на баланс погрузчик фронтальный.

По введенным в эксплуатацию объектам представлены акты ввода и документы, подтверждающие постановку на баланс предприятия (см. в Приложении).

Предписание от 24.12.2020 № ПР-11951-И «Об устранении выявленных нарушений при реализации ООО «Норд» приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в области освоения лесов «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд» исполнено по всем пунктам досрочно.

Поквартальный график выполнения запланированных мероприятий за 4 квартал 2020 года выполнен в полном объеме.

Согласно представленным в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, объем привлеченных инвестиции за 4 квартал 2020 года составляет 237 млн. рублей (с НДС).

В состав платежных документов, приложенных к отчету, инвестор включил платежные поручения № 815, 889, 998, 916, 917, 939, 954, 947, 948, 951, 952, 984, 985, 1030, 1052, 1082, 1080 менее 40 тыс. рублей на общую сумму 232199,17 рублей.

Согласно Приказа Росстата от 25.11.2016 № 746 «Об утверждении официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на федеральном уровне» - «не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, если они не отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств».


Исключив эти суммы, инвестиции в основной капитал за 4 квартал составляют 198 040 947,73 рублей (без НДС).


Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
---	--

Приложение:

1. Копия предписания ООО «Норд» от 24.12.2020 № ПР-11951-И «Об устранении выявленных нарушений при реализации ООО «Норд» приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в области освоения лесов «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд»;
2. Копия письма ООО «Норд» от 13.01.2021 № ИП 13/01/21-01 с приложением копий документов – 44 л.;
3. Копия письма ООО «Норд» от 21.01.2021 № ИП 21/01/21-05 с приложением копий документов - 9л. + две папки;
4. Отчет за 4 квартал 2020 от 15.01.2021 № ИП 1/15-01-2021 – 7л.;
5. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 3 л.

Руководитель предприятия _____  А.А. Бобрищев
(подпись, ФИО)

«22» января 2021 г.