МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: priroda@novreg.ru

Новгородская область,
Маловишерский район, г. Малая
Вишера, улица Лесозаготовителей,
место составления акта

27 апреля 2022 года
Дата составления акта
10 часов 53 мин.
Время составления акта

АКТ

о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» за 1 квартал 2022 года.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 25.04.2022 № 339, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174260, Новгородская область, Маловишерский район, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, дом 2, телефон 8(8162)986107, 8(921)6909790, 8(8162)968100, ИНН 5307007478, КПП 530701001, ОГРН 1105336000220.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2018-2024гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика

реализации проекта, определенного Концепцией, и проверка достоверности отчетных данных по инвестиционному проекту «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Хасслахерлес» документам, подтверждающим затраты на осуществление проекта, за 1 квартал 2022г. вложено **385,07** тыс. рублей (без НДС), с начала реализации – **1881,802** тыс. рублей (без НДС).

Инвестиции, предусмотренные графиком выполнены в полном объеме.

Не выполнены инвестиционные мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком:

Наименование создаваемых объектов	С начала реализации проекта, млн. руб.	
	План	Факт на 01.04.2022
Здание по производству пеллет	17,28	0
Склад готовой продукции	36,00	0
Расширение производственных площадей	21,600	0,208
Создание мощностей по пр-ву пиломатериалов. Газовый котел и модернизация сети теплоэнергии	36,288	6,407
Комплект оборудования по производству пеллет	155,52	101,665
Транспортные средства. Мощности по производству клееного бруса	22,782	0
Транспортные средства. Перевалочная техника	79,440	42,571

Не введены в эксплуатацию:

Ввод объектов в эксплуатацию по графику, предусмотренному концепцией проекта, дата (месяц, год)	
Здание по производству клееного бруса	январь 2022 года
Здание по производству пеллет	январь 2022 года
Здание. Газовый котел и модернизация сети теплоэнергии	июнь 2021 года
Создание мощностей по пр-ву пиломатериалов. Газовый котел и модернизация сети теплоэнергии	сентябрь 2021 года
Линия по производству клееного бруса	январь 2022 года

Комплект оборудования по производству пеллет	декабрь 2021 года
Транспортные средства для производства клееного бруса	декабрь 2021 года
Перевалочная техника	сентябрь 2021 года

Не заключены договора аренды лесных участков, запланированные в 3 квартале 2020г.

По заявлению инвестора, отставание от поквартального графика произошло в результате увеличения сроков изготовления и поставок оборудования и транспортных средств, поставок материалов, а также выполнения подрядных работ в результате действия коронавирусной инфекции и ситуацией, связанной с ограничениями, введенными со стороны иностранных государств.

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 492 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190», в связи с ограничениями, введенными со стороны иностранных государств, срок выполнения обязательств инвестора, предусмотренный в период с 1 марта по 1 сентября 2022 года, продлен на 12 месяцев.

Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:

Подпись	ФИО, должность
	Михайлов Д.В. - начальник отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики
	Мазекина И.Ф. - служащий старшей категории отдела инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики

Приложение:

1. Отчет ООО «Хасслахерлес» о ходе реализации проекта № 915 от 20.04.2022 – 3л.
2. Справка о ходе реализации проекта – 1л.
3. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 2 л.

Руководитель предприятия_____Г. Кирхмайер

(подпись, ФИО)

«27» апреля 2022 г.